

Проекты, связанные с выполнением поручений Правительства Российской Федерации


В результате принятых Правительством Российской Федерации решений за счет средств государственной поддержки в 2015 году реализовывались следующие проекты:

- модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба;
- комплексная реконструкция участка Междуреченск – Тайшет;
- реконструкция участка М. Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла;
- развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла;
- мероприятия, предусмотренные Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте;
- строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань.

Выполнение параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» за 2015 год по направлениям, млрд руб.

Проекты	План	Факт	%	В том числе											
				средства ОАО «РЖД»			федеральный бюджет, в том числе средства Москвы и субсидии			фонд национального благосостояния			инфраструктурные облигации ФНБ		
				план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
ВСЕГО по ОАО «РЖД»	382,9	365,5	95,4	238,7	228,7	95,8	75,1	69,0	91,9	8,9	7,9	88,4	60,2	59,9	99,4
Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон)	72,8	64,2	88,1	54,8	49,0	89,3	9,1	7,4	80,8	8,9	7,9	88,4	—	—	—
Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги	6,6	5,9	90,5	0,2	0,2	69,4	6,3	5,8	91,3	—	—	—	—	—	—
Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна	7,0	5,8	82,8	3,5	2,9	84,4	3,6	2,9	81,3	—	—	—	—	—	—
Развитие Московского транспортного узла	49,9	47,8	95,8	8,3	8,2	98,7	41,5	39,6	95,2	—	—	—	—	—	—
Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батыйск	6,5	6,3	96,4	0,04	0,04	100,0	6,5	6,3	96,4	—	—	—	—	—	—
Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация участка Выборг – Приморск – Ермилово	4,6	3,8	82,6	—	—	—	4,6	3,8	82,6	—	—	—	—	—	—
Мероприятия, предусмотренные Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте	0,9	0,9	92,4	0,6	0,5	97,9	0,4	0,3	84,3	—	—	—	—	—	—
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань	5,1	5,1	100,0	2,0	2,0	100,0	3,1	3,1	100,0	—	—	—	—	—	—
Приобретение тягового подвижного состава	60,3	59,9	99,3	0,1	0,05	69,8	—	—	—	—	—	—	60,2	59,9	99,4
Прочие проекты	169,2	165,8	98,0	169,2	165,8	98,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба



Реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона предполагает снятие инфраструктурных ограничений на БАМе и Транссибе для вывоза с основных месторождений Восточного полигона дополнительных грузов в объеме до 66 млн тонн в год. Реализация данного проекта будет способствовать развитию промышленных предприятий региона, созданию рабочих мест, формированию необходимых экономических условий для эффективного и устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока.

В рамках инвестиционной программы 2015 года объем выполненных работ по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (БАМ и Транссиб) составил 64,2 млрд руб.

В соответствии с Детальным планом мероприятий по развитию Восточного полигона, утвержденным 28 декабря 2015 года протоколом заседания Правительственной комиссии по транспорту № 9, в 2015 году в рамках реализации проекта введены в эксплуатацию:

- 59,6 км вторых путей на перегонах Предленский – Чудничный, Чудничный – Звездная, Кун – Пони (2-й и 3-й этапы);
- 30,5 км станционных путей, 87 комплектов стрелочных переводов на станциях Тулучи, Гурское, Большой Луг, Инау, Оунэ, Рязановка, разъезд Московский Комсомолец, Хума;
- 312,3 м Облученского тоннеля (2-й этап реконструкции) на участке Облучье-Известковая;
- пешеходный мост на станции Уруша, 4 моста на Забайкальской железной дороге общей длиной 88,2 м, 3 моста на Дальневосточной железной дороге – 183,2 м, две трубы на Восточно-Сибирской железной дороге – 48,1 м;
- дом отдыха локомотивных бригад на станции Волочаевка-2;
- эксплуатационное предприятие 1-й группы со строительством дома отдыха локомотивных бригад на станции Зима.

Выполнена модернизация пути общей протяженностью 1 217,9 км, уложено 1 171,2 км рельсовых плетей бесстыкового пути, 437 комплектов стрелочных переводов с железобетонными брусками.

64,2 млрд руб.

выполненных работ по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона

Развитие Московского транспортного узла

В рамках развития Московского транспортного узла в течение 2015 года по проекту реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги продолжались работы по укладке верхнего строения пути, устройству контактной сети, сигнализации, централизации и блокировки, связи, реконструкции и строительству искусственных сооружений, строительству остановочных пунктов и тяговых подстанций, а также освобождению территорий.

По проекту реконструкции участка Домодедово (Авиационная) – Аэропорт и строительству дополнительных главных путей осуществлялась реконструкция:

- станции Авиационная с укладкой 7,7 км главных и станционных путей и 21 комплекта стрелочных переводов, устройством 14,4 км контактной сети;
- станции Космос с укладкой 2,1 км главных и станционных путей, устройством 4 км контактной сети, включая строительство 2 пешеходных мостов, а также реконструкцию 2 пассажирских платформ.

В рамках реализации проекта по комплексной реконструкции участка Большого кольца Московской железной дороги

81 км – Дмитров – Икша – Поварово выделенные в 2015 году средства были направлены на производство строительных работ на перегонах Наугольный – Желтиково, Желтиково – Костино и разворот работ на перегоне Костино – Иванцево. В отчетном году осуществлен вынос 21,3 км коммуникаций.

В рамках реализации проекта «Строительство дополнительного главного пути на участке Москва – Крюково» в декабре 2015 года завершены работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры на участке Москва – Крюково для ввода разработанного графика движения поездов, предусматривающего увеличение количества высокоскоростных поездов «Сапсан» в сообщении Москва – Петербург и скоростных электропоездов «Ласточка» в сообщении Москва – Крюково – Тверь. Введено в эксплуатацию 17,1 км вторых путей.

Также в 2015 году на Ярославском, Горьковском и Курском направлениях выполнялись работы по подготовке территории строительства, сооружению и реконструкции искусственных сооружений, устройству земляного полотна и верхнего строения пути, строительству платформ и технологических зданий.

Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги

В рамках реализации работ по реконструкции участка Междуреченск – Тайшет, целью реализации которого является обеспечение перевозок грузов со строящейся железнодорожной линии Кызыл – Курагино в объеме 15 млн тонн, в том числе вывоза угля из Элегестского каменноугольного месторождения в объеме 12 млн тонн в направлении портов Дальнего Востока, в 2015 году

введено в эксплуатацию 3,4 км новых железнодорожных путей, 2,4 км вторых путей, 4,5 км электрификации, также осуществлялось строительство вторых путей на 10 перегонах, строительство разъездов, выполнение работ по усилению устройств электроснабжения, реконструкции второго Джебского тоннеля, строительству и реконструкции искусственных сооружений.

На пути изменений



Тони
Олег Вильямсович
вице-президент ОАО «РЖД»

В 2015 году по проекту развития Восточного полигона освоено капитальных вложений в объеме 64,2 млрд руб.

Реализация данного проекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, собственных средств Компании и позволит обеспечить значительный вклад в увеличение пропускной способности Сибири и Дальнего Востока.

Благодаря проведению мероприятий по оптимизации вложений с начала реализации проекта общая экономия средств составила 8,3 млрд руб.



По материалам итогового заседания Правления ОАО «РЖД»

Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна

По комплексному проекту «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна» осуществлялась реализация проекта «Комплексная реконструкция участка М. Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская со строительством обхода Краснодарского узла».

Целью реализации данного инвестиционного проекта является реконструкция железнодорожной инфраструктуры для обеспечения доставки грузов в порты Азово-Черноморского транспортного узла (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк и Грушевая) в планируемых на расчетные годы объемах (до 130 пар поездов в сутки), а также и оптимизация работы Краснодарского узла с переключением грузового движения в обход на участок Тимашевская – Крымская.

В 2015 году затраты по проекту «Комплексная реконструкция участка

М. Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская со строительством обхода Краснодарского узла» составили 2,5 млрд руб., были продолжены работы на перегонах Ремонтная – Гашун, Порошинская, Полтавская – Протока, Абганерово – Гнилоаксайская (искл.), также выполнялись проектно-изыскательские работы по строительству вторых путей на перегонах Развильная – Песчанокоспская, Ея – Ровное, Ровное – Порошинская, Бурасак – Выселки, Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.), Протока – Себедахово и реконструкции станции Тихорецкая, ввелась разработка проектной документации по строительству обхода Краснодарского узла с получением заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По проекту «Комплексная реконструкция участка Трубная – В. Баскунчак – Аксарайская» в 2015 году закончен 3-й этап реконструкции станции Трубная, введены в эксплуатацию 11,3 км станционных путей на перегоне Заплавное – Трубная Приволжской железной дороги, выпол-

нены заделочные работы по удлинению путей на станции Волжский (Трубная) и строительству вторых путей на перегоне Ленинск – Заплавное, а также по строительству моста через реку Ахтуба и реконструкция пункта технического обслуживания локомотивов на станции Аксарайская.

Проект реализуется в целях реконструкции железнодорожной инфраструктуры участка Трубная – Аксарайская для обеспечения доставки грузов в порты Каспийского моря и южные регионы страны в планируемых на расчетные годы объемах (до 153 пар поездов в сутки).

до 153 пар поездов/сутки

результат реконструкции железнодорожной инфраструктуры участка Трубная – Аксарайская

Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация участка Выборг – Приморск – Ермилово

В рамках проекта «Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация участка «Выборг – Приморск – Ермилово», исполнение которого осуществляется для обеспечения вывоза прогнозируемых 8 млн тонн грузов в порты Приморск и Выборг, в 2015 году осуществлялось завершение разработки

проектной документации с получением положительных заключений государственной экспертизы, разработка рабочей документации, разворот строительно-монтажных работ для обеспечения ввода в 2016 году.

до 130 пар поездов/сутки

результат реконструкции железнодорожной инфраструктуры для обеспечения доставки грузов в порты Азово-Черноморского транспортного узла

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань

Реализация проекта «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань» осуществлялась согласно Сетевому плану-графику мероприятий реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань (ВСМ–2), утвержденному Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д. А. 30 сентября 2013 года (№ 5858п-П9),

а также на основании подписанного 13 октября 2014 года Меморандума между Министерством транспорта Российской Федерации, Государственным комитетом Китайской Народной Республики по развитию и реформе, ОАО «РЖД» и Китайскими железными дорогами о сотрудничестве в области высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Проекты по снятию инфраструктурных ограничений

Проект «Реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива»

Реализация проекта ведется в целях подготовки железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечения прогнозируемых объемов перевозок ОАО «РЖД», который по экспертным оценкам к 2020 году может составить 80,3 млн тонн.

В 2015 году в рамках реализации проекта введено в эксплуатацию 1,4 км вторых путей, 56,6 км станционных путей, 12 км автоблокировки, 233 единицы электрической централизации стрелок, осуществлена реконструкция 1,2 км железнодорожного пути, 20 км контактной сети; сортировочная горка станции Лужская-Сортировочная была оборудована системой централизации MSR–32.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить пропускную способность Усть-Лужского железнодорожного узла до 64,0 млн тонн.

13,4 млрд руб.

сумма выполненных работ в 2015 году

Проект «Организация скоростного пассажирского движения на участке Санкт-Петербург – Бусловская (2-й этап)»

Реализация проекта осуществляется для обеспечения необходимой скорости хода пассажирских поездов. Общее время следования от Петербурга до Хельсинки должно сократиться с 5 ч 50 мин (по территории России – 2 ч 30 мин) до 3 ч 30 мин (1 ч 30 мин по территории России). С этой целью проектом предусмотрен вынос грузового движения, следующего в направлении морских портов Финского залива и на экспорт в Финляндию с линии Петербург – Бусловская на направление Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выбог.

В рамках проекта было введено в эксплуатацию 41,3 км электрификации, 16,5 км вторых путей на участке Выбог – Каменногорск, 4 перегон, 9,7 км шумозащитных экранов и 19,0 км автоблокировки.

0,9 млрд руб.

затраты на проект в 2015 году

Проект «Развитие участка Тобольск – Сургут – Коротчаево»

Целью реализации проекта является обеспечение вывоза прогнозируемого уровня углеводородного сырья из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов за счет поэтапного увеличения пропускной и провозной способностей участка Тобольск – Сургут до 66 пар поездов в сутки.

В 2015 году введено в эксплуатацию 30,6 км вторых путей, 16,6 км станционных, 51 единица электрической централизации стрелок.

Затраты по выполненным работам в 2015 году составили 9,7 млрд руб.

9,7 млрд руб.

затраты по выполненным работам в 2015 году